

工 事 名	一般国道5号 仁木町 大江橋下部工事
工 期	令和 8年 3月 24日～令和 9年 1月 22日
日	令和8年7月9日

週 間 工 程 表 (16)

施工者 阿部建設株式会社
現場代理人 川崎 高幹

工 種	名 称	単位	出 来 高			7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	備考
			数量	前週出来高%	今週出来高%	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
橋梁下部	道路構造物工事																			
	準備工	工事看板等	式	1	75.0	0.0														
	橋梁下部																			
	橋台工																			
	大江橋A1橋台																			
	作業土工																			
		床掘り・埋戻し・基面整正	式	1	35.0	0.0														
		積込み・土砂運搬	式	1	35.0	0.0														
	深礎工																			
		巻立コンクリート・掘削土留・ライナープレート	式	1	68.0	76.0	モルタルライニング部 掘削						モルタルライニング部 掘削							
		コンクリート・鉄筋	式	1	0.0	0.0				モルタル吹付						モルタル吹付				
	橋台躯体工																			
		基礎材・均しコンクリート・コンクリート	式	1	0.0	0.0														
		鉄筋・型枠・足場・支保	式	1	0.0	0.0														
	RC橋脚工																			
	大江橋P2橋脚																			
	作業土工																			
		埋戻し・積込・土砂等運搬	式	1	0.0	0.0														
	橋脚躯体工																			
		基礎材・均しコンクリート・コンクリート	式	1	12.0	0.0												2Lot生コン		
		鉄筋・型枠・足場・支保	式	1	40.0	50.0	型枠 組立						型枠 組立							
							鉄筋 組立													
	仮設工																			
	交通管理工																			
		交通誘導警備員	式	1	0.0	0.0														
	工事用迂回路工																			
		掘削・土砂運搬・整地	式	1	100.0	0.0														
		法面整形(切土部) 下層路盤	式	1	100.0	0.0														
		厚層基材吹付	式	1	0.0	0.0														
工事全体の出来高				7月9日 現在	22.5%															
段階確認・立会							立会			段階							立会			

当面の検討課題	7/17 8:00～ 生コン打設 90m3 23台程度予定しております。	段階確認 立会願	7/7 10:30 P2橋脚 機械式継手 SD490 D41 引張試験 16:00 P2橋脚 コンクリート σ7圧縮強度確認 7/10 9:30 P2橋脚 2Lot目鉄筋確認 A1橋台 深礎杭 掘削確認モルタルライニング確認 7/17 8:00 P2橋脚 2Lot目 生コンクリート品質確認
		電話番号等	