

工 事 名	一般国道5号 仁木町 大江橋下部工事
工 期	令和 8年 3月 24日～令和 9年 1月 22日
日	令和8年8月20日

週 間 工 程 表 (21)

施工者 阿部建設株式会社
現場代理人 川崎 高幹

工 種	名 称	単位	出 来 高			8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	備考
			数量	前週出来高%	今週出来高%	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
橋梁下部	道路構造物工事																			
	準備工	工事看板等	式	1	75.0	0.0														
	橋梁下部																			
	橋台工																			
	大江橋A1橋台																			
	作業土工																			
		床掘り・埋戻し・基面整正	式	1	52.0	0.0														
		積込み・土砂運搬	式	1	35.0	0.0														
	深礎工																			
		巻立コンクリート・掘削土留・ライナープレート	式	1	100.0	0.0														
		コンクリート・鉄筋	式	1	100.0	0.0														
	橋台躯体工																			
		基礎材・均しコンクリート・コンクリート	式	1	0.0	0.0														
		鉄筋・型枠・足場・支保	式	1	0.0	0.0														
	RC橋脚工																			
	大江橋P2橋脚																			
	作業土工																			
		埋戻し・積込・土砂等運搬	式	1	0.0	0.0														
	橋脚躯体工																			
		基礎材・均しコンクリート・コンクリート	式	1	40.0	0.0														
		鉄筋・型枠・足場・支保	式	1	80.0	0.0														
	仮設工																			
	交通管理工																			
		交通誘導警備員	式	1	20.0	0.0														
	工事用迂回路工																			
		掘削・土砂運搬・整地	式	1	100.0	0.0														
		法面整形(切土部)下層路盤	式	1	100.0	0.0														
		厚層基材吹付	式	1	0.0	0.0														
工事全体の出来高				8月20日 現在	37.1%															
段階確認・立会								立会	立会											

当面の検討課題	8/8 ～ 夏季休暇 16日まで。 8/19 ～ 生コン打設 100.0m3 25台程度予定しております。	段階確認 立会確認	8/6 9:30 P2橋脚 鉄筋組立 ガス圧接確認 8/6 9:30 A1橋台 深礎杭品質管理試験確認
		電話番号等	